

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

1月までの工事進捗状況

鉄骨工事を進めながら、完了した部分から床コンクリート工事や外部足場の設置を行っています。外構では造成工事のほか、防火水槽の設置を行いました。



△ ①会議・展示施設の鉄骨工事の様子



△ ②敷地上空からの工事の様子

2月の作業予定

引き続き、鉄骨工事と並行して床工事などを進めます。また、展示場屋根の鉄骨工事に取りかかります。

▷ 鉄骨建方が完了した部分から床工事を進めます。



工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度	H29年度		H30年度				H31年度			
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	
準備工	●									
杭工事										
基礎工事										
鉄骨工事										
内外装工事										
外構工事										
電気設備工事										
機械設備工事										

▲ 現時点