

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

11月までの工事進捗状況

会議・展示施設では、1階床のコンクリート工事が完了した部分から、地上部の鉄骨工事を開始しました。立体駐車場でも鉄骨工事を進めています。



△ ①会議施設の地上部の鉄骨工事の様子



△ ②敷地上空からの工事の様子

12月の作業予定

引き続き、会議・展示施設及び立体駐車場の鉄骨工事をを行います。外構では雨水貯留槽工事を進めていきます。

▷ 立体駐車場の鉄骨工事の様子



工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度	H29年度					H30年度				H31年度			
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事		●											
基礎工事		●	●										
鉄骨工事				●	●	●	●						
内外装工事						●	●	●	●				
外構工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ 現時点