

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

10月までの工事進捗状況

会議・展示施設では、地下部分の鉄骨工事が完了しました。また、外構では3ヶ所目の雨水貯留槽の設置が完了しました。立体駐車場では基礎工事を進めています。



△ ①1階床の鉄筋工事及びコンクリート工事の様子



△ ②敷地上空からの工事の様子

11月の作業予定

引き続き、会議・展示施設は1階床のコンクリート工事を、外構は雨水貯留槽工事を行います。立体駐車場は鉄骨工事を開始します。



▷ 立体駐車場の基礎工事の様子

工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度	H29年度				H30年度				H31年度				
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事		●											
基礎工事		●	●										
鉄骨工事				●	●	●	●						
内外装工事								●	●	●	●	●	●
外構工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ 現時点