

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

5月までの工事進捗状況

展示ホールの屋根鉄骨工事が完了しました。屋根鉄骨を支えていた仮設の支柱も外れ、展示ホールの床工事を進めています。外構では雨水貯留槽の設置が完了し、競馬場通り線から雨水を受入れています。



△展示ホールの床工事の様子



△敷地上空からの工事の様子（会議・展示施設）

6月の作業予定

会議・展示施設は、引き続き、内外装工事などを行います。また、会議・展示施設と立体駐車場を繋ぐ連絡通路の工事を進めます。



▷ 連絡通路の基礎工事の様子。

工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度 時期	H29年度				H30年度				R1年度				
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事		●											
基礎工事		●	●										
鉄骨工事				●	●	●	●						
内外装工事								●	●	●	●	●	●
外構工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

全国的な鋼材不足により、工期を2ヶ月延長しますが、2020年4月のオープンを目指します。