

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井伊香保線舗装補修工事〈1〉	渋川市	2,719,000	2,719,000	7,128,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井伊香保線舗装補修工事〈1〉				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市				
交付金事業実施場所		渋川市金井地内				
交付金事業の概要		施工延長 舗装工 L=50.0m 表層 密粒度アスコン(13)改質I型 t=5cm A=350.3㎡ 基層 再生粗粒度アスコン(20) t=5cm A=350.3㎡ 路上路盤再生工 t=25cm A=350.3㎡ 区画線工 一式				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】</p> 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 3) 道路維持管理の充実 道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポシぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。 <p>【目標】</p> 必要舗装補修延長1015m 進捗率75.4% 現状 70.4%（令和3年度） 最終目標100%（令和9年度）				
事業開始年度		平成22年度	事業終了（予定）年度	令和9年度		
事業期間の設定理由		第2次渋川市総合計画の終期まで				
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度
		進捗率75.4%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	75.4
				目標値	%	75.4
				達成度	%	100.0%

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金活用により、施工延長50m、面積350.3㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。 次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	舗装補修工事	活動実績	m	50	50	50
		活動見込	m	50	50	50
		達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考		
総事業費	6,963,000	6,490,000	7,128,000			
交付金充当額	5,000,000	3,780,000	2,719,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	5,000,000	3,780,000	2,719,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		鈴木興業 株式会社		7,128,000
交付金事業の担当課室	渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室	渋川市建設交通部 土木維持課					