

Gメッセ群馬建設通信では、地域の皆さまに、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター）建設工事の進捗状況等を定期的にお知らせします。

4月までの工事進捗状況

杭工事が完了した場所から、並行して基礎工事を進めています。基礎をつくる部分の土を掘削し、そこに基礎の配筋、型枠工事を行ない、コンクリートを打設します。



△ 基礎工事の施工状況



△ 敷地上空からの工事の様子

5月の作業予定

引き続き、杭工事と並行して基礎工事を行っていきます。杭工事は5月中に完了予定です。



▷ 高く囲って砂埃防止のため
砂埃防止の高さを
まわす

工程表

● …会議・展示施設建設工事等

● …立体駐車場建設工事

年度	H29年度				H30年度				H31年度				
	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期
準備工	●												
杭工事	●												
基礎工事		●	●	●									
鉄骨工事				●	●	●	●						
内外装工事						●	●	●	●	●	●	●	●
外構工事													
電気設備工事		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
機械設備工事			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

▲ 現時点