

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	市道大規模線舗装補修工事 <1>	渋川市	2,656,000	2,656,000	6,897,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道大規模線舗装補修工事<1>				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市				
交付金事業実施場所		渋川市赤城町津久田地内				
交付金事業の概要		施工延長 L=180.0m (No. 0～No. 9) 路面切削工 t=4cm A=1,215.5m ² アスファルト舗装工 再生密粒度アスコン(13) t=4cm A=1,215.5m ² 区画線工 一式				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 3) 道路維持管理の充実 道路の危険箇所を把握するため、道路パトロールを強化するとともに、フォトリポしぶかわによる市民からの情報提供など様々な手段により、道路損傷を発見し、早期の対応を図ります。</p> <p>【目標】 必要舗装補修延長880m 進捗率80.6% 現状60.2%（令和3年度） 最終目標100%（令和5年度）</p>				
事業開始年度		令和元年度	事業終了（予定）年度	令和5年度		
事業期間の設定理由		5年で工事を完了する計画				
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度
		進捗率80.6%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	80.6
				目標値	%	80.6
				達成度	%	100.0%

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金活用により、本年度は延長180.0m、面積1215.5㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、交通量も多い生活道路としての安全性の確保等を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	舗装補修工事	活動実績	m	190	180	180
		活動見込	m	190	180	180
		達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考		
総事業費	6,952,000	6,622,000	6,897,000			
交付金充当額	5,100,000	3,580,000	2,656,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	5,100,000	3,580,000	2,656,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		敷島緑化有限会社		6,897,000
交付金事業の担当課室	渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室	渋川市建設交通部 土木維持課					