

ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業

資料 2

事業区分		全体計画 (ha)	実績 累計 (H29まで) (ha)	H26年度		H27年度		H28年度 2月末現在		H29年度 2月末現在				H30年度計画		
				実績(ha)	事業量 (千円)	実績(ha)	事業量 (千円)	実績(ha)	事業量 (千円)	計画(ha)	実績(ha)			事業量 (千円)	計画(ha)	事業量 (千円)
											年度内 完成	繰越	計			
条件不利地 森林整備	事業区域 調査委託		3,695	1,215		1,107		728		1,400	570	74	644	308,901	130	461,380
	実施調査 委託		2,026	421	213,181	645	395,125	462	364,006	800	206	292	498		720	
	森林整備 の実施	3,500	1,555	276		466		421		750	202	190	392		720	
水源林 機能増進	事業区域 調査委託		2,218	401		951		460		420	362	45	407	239,621	30	64,100
	実施調査 委託		1,269	122	63,590	534	198,066	273	176,002	210	267	72	340		100	
	森林整備 の実施	500	863	88		233		236		100	91	215	306		100	
松くい虫 被害地の再生	事業区域 調査委託		512	162		105		232		100	14	0	14	87,847	20	51,000
	実施調査 委託		160	36	21,762	13	50,651	42	60,232	50	60	9	70		40	
	森林整備 の実施	200	161	11		31		44		40	68	8	76		40	
合 計	事業区域 調査委託		6,426	1,777		2,163		1,420		1,920	946	119	1,065	636,369	180	576,480
	実施調査 委託		3,454	578	298,534	1,192	643,842	777	600,240	1,060	534	374	907		860	
	森林整備 の実施	4,200	2,579	375		730		701		890	360	413	773		860	

※端数処理のため合計値は合致しません。

①事業区域の検討



②実施調査



③森林整備の実施

