

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道 駒小・半田線 舗装補修工事〈1〉	吉岡町	4,481,000	4,481,000	8,426,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	町道 駒小・半田線 舗装補修工事〈1〉			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		吉岡町			
交付金事業実施場所		北群馬郡吉岡町大字 漆原 地内			
交付金事業の概要		舗装補修工事L=210.0m 切削オーバーレイ工A=1396.4m <sup>2</sup> 区画線工一式			
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付金事業に関する主要政策・施策：第6次吉岡町総合計画(前期基本計画)(令和4年度～令和13年度)</p> <p>(2) - ②道路・公共交通の充実 【取組】生活道路の整備と維持管理</p> <p>町道については、交通事故防止など緊急度を総合的に勘案し、地元要望を主とした計画的な整備と維持管理に努めます。</p> <p>目標：生活環境改善実施率 現況値 10.0% (令和4年度) 目標値 100% (令和13年度)</p>			
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度	令和13年度	
事業期間の設定理由		当該路線の整備に10年を要するため			
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度
	生活環境改善実施率100%	生活環境が改善された累計施工面積÷全体計画面積(14000m <sup>2</sup> )×100	成果実績	%	令和4年度
			目標値	%	100
			達成度	%	10.0%
評価年度の設定理由					
毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施年度に評価を実施。					

交付金事業の定性的な成果及び評価等						
<p>本交付金の活用により、今年度が初年度となる町道駒小・半田線の舗装補修は10.0%の補修を終え、地域住民の生活環境の改善を図ることができました。本町道は一般車両が多く走行するほか、大型の輸送車が頻繁に走行するため、施工時期や交通誘導方法、交通規制等を慎重に検討する必要性がありました。特に、コンビニや不動産などの店舗の出入り口において、適切な誘導ができず交通渋滞の原因となることがあったため、次回から交通誘導員の効果的な配置を行い、来年度への改善点、反省点として成果及び効果の向上を図っていきます。</p>						
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	道路事業の進捗量 当該設計に対する実績	活動実績	m <sup>2</sup>	1396		
		活動見込	m <sup>2</sup>	1400		
		達成度	%	99.7%	#DIV/0!	#DIV/0!
交付金事業の総事業費等	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考		
総事業費	8,426,000					
交付金充当額	4,481,000	0	0			
うち文部科学省分	0					
うち経済産業省分	4,481,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額			
道路工事	指名競争入札	株式会社飯塚組	8,426,000			
交付金事業の担当課室	建設課 都市建設室					
交付金事業の評価課室	建設課 都市建設室					