

農山漁村地域整備計画 事後評価調査

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|
| 計画の名称          | 群馬県森林整備計画                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 計画策定主体         | 群馬県                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 対象市町村          | 前橋市、高崎市、桐生市、太田市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、東吾妻町、長野原町、嬭恋村、高山村、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町（26市町村）                                                                                                                                                                       |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 計画の期間          | 平成28年度～令和2年度（5年間）                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 計画の目標          | <p>本県の民有林人工林は、4齢級から12齢級までの森林が約75%を占めており、間伐及び抜き伐り等の整備が必要な森林が多くなっている。また、所有森林の現状は、小規模零細な森林所有者が多く、採算性の問題等から整備が進まない森林も多くある。このことから、小規模で複数の施業地を効率よく整備するため、路網整備を含めた施業の集約化を行い、搬出間伐を推進し、素材生産量を増加することにより、森林所有者の所得向上及び地域経済の活性化を図る。</p> <p>また、花粉発生源となっている人工林を対象に、花粉症対策苗木等による植え替えを行い、花粉の少ない森林への転換を図る。</p> |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 定量的指標          | <p>素材生産量の増加     278千m<sup>3</sup>/年    →    400千m<sup>3</sup>/年</p>                                                                                                                                                                                                                         |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 事後評価の実施体制・実施時期 | <p>○実施体制： 群馬県環境森林部    農山漁村地域整備計画評価会議</p> <p>○実施時期： 令和5年5月17日</p> <p>○公表方法： 群馬県ホームページ</p>                                                                                                                                                                                                    |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| ○交付対象事業の進捗状況   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |         |                              |                        |                                  |                  |
| 事業名            | 実施箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 事業実施主                      | 工期      | 総事業費<br>実行額<br>(計画額)         | 計画数量<br>実行数量<br>(計画数量) | 主な事業内容等                          | 進捗状況             |
| 森林整備事業         | 群馬県全域                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 市町村、森林・緑<br>整備基金、森林組<br>合等 | H28～R2  | 千円<br>23,854<br>(100,000)    | ha<br>5.63<br>(25.00)  | 機能回復整備事業                         | 事業継続<br>(R7完了予定) |
|                | 林道 頂寺山線<br>(富岡市)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 富岡市                        | H28～H28 | 千円<br>25,000<br>(25,000)     | m<br>318<br>(318)      | 育成林整備事業<br>(林道開設)                | 事業完了             |
|                | 林道 貝瀬線<br>(長野原町)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 長野原町                       | H28～H28 | 千円<br>106,000<br>(106,000)   | m<br>1,740<br>(1,740)  | 育成林整備事業<br>(林道開設)                | 事業完了             |
|                | 林道 高畑線<br>(藤岡市)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 藤岡市                        | H28～R2  | 千円<br>150,000<br>(150,000)   | m<br>456<br>(775)      | 育成林整備事業<br>(林道開設)                | 事業継続<br>(R3完了)   |
|                | 林道 奥山六車線<br>(下仁田町・南牧<br>村)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>511,740<br>(990,000)   | m<br>933<br>(2,500)    | フォレスト・コミュ<br>ニティ総合整備事業<br>(林道開設) | 事業継続<br>(R7完了予定) |
|                | 林道 草喰八丁河原<br>線<br>(甘楽町)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>536,254<br>(760,000)   | m<br>456<br>(2,100)    | フォレスト・コミュ<br>ニティ総合整備事業<br>(林道開設) | 事業継続<br>(R7完了予定) |
|                | 林道 吾嬭山線<br>(中之条町・東吾妻<br>町)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>713,134<br>(1,150,000) | m<br>2,678<br>(6,472)  | フォレスト・コミュ<br>ニティ総合整備事業<br>(林道開設) | 事業継続<br>(R7完了予定) |
|                | 林道 峠山線<br>(渋川市)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>44,236<br>(47,000)     | m<br>111<br>(190)      | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 林道 蛇ヶ岳線<br>(渋川市)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>34,680<br>(61,000)     | m<br>192<br>(717)      | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 林道 住居附線<br>(上野村)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群馬県                        | H28～H30 | 千円<br>520,550<br>(600,000)   | m<br>271<br>(250)      | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 林道 奥名郷線<br>(上野村)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>10,200<br>(73,200)     | m<br>41<br>(567)       | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 林道 道場線<br>(南牧村)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 群馬県                        | H28～R2  | 千円<br>51,100<br>(166,000)    | m<br>347<br>(1,506)    | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 林道 杖ノ神峠線<br>(高崎市)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 群馬県                        | H29～R2  | 千円<br>30,234<br>(30,000)     | m<br>164<br>(150)      | 林道改良事業<br>(林道改良)                 | 事業完了             |
|                | 群馬県全域                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 群馬県、市<br>町村、森林<br>組合       | H30～R2  | 千円<br>44,560<br>(130,000)    | —<br>—                 | 林道点検診断・保全<br>整備事業                | 事業継続<br>(R7完了予定) |
| 合 計            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |         | 2,801,542<br>(4,388,200)     |                        |                                  |                  |

○事業効果の発現状況

林道等の路網整備延長は、計画延長に対して低水準であるものの、林道延長の増大や法面保護が防災力の向上に繋がると共に生産現場の強化になることにより搬出間伐は増加し、素材生産量の増加目標について概ね達成できた。  
(参考：林道整備率)

| 区分 | 計画延長   | 実行延長  | 整備率 | 備 考 |
|----|--------|-------|-----|-----|
| 開設 | 13,905 | 6,581 | 47% |     |
| 改良 | 3,380  | 1,126 | 33% |     |

○成果目標の目標値の実現状況

| 定量的指標    | 目標値／実績値                                          | 達成率 | 目標値未達成の要因                          |
|----------|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 素材生産量の増加 | 目標値 400千m <sup>3</sup><br>実績値 389千m <sup>3</sup> | 97% | 計画に対し森林整備面積および林道開設延長が少ない事が要因と思われる。 |

○今後の方針

農山漁村地域整備交付金およびその他の補助金を活用し、「群馬県森林・林業基本計画」の目標達成を目指し、更に森林整備および路網整備を推進する。