

供 覧										発議者

工事安全点検リスト

○ × -

【様式1: 土木工事】

事務所 令和 年 月 日

工 事 名	路 河 川 名	発 議 者
請 負 業 者 名	工 事 場 所	

主なチェック項目	細 目	番号	点 検 項 目	良否
1 工事の管理体制	(1)管理体制の表示	1	緊急時の連絡組織図は整備されているか	
		2	施工体系図は掲示してあるか	
		3	作業毎の責任者が選任されているか	
		4	各種標識及び表示板は適切に整備、表示されているか	
	(2)危険予知活動	5	確実かつ有効に実施されていて、記録があるか	
	(3)新規入場者教育	6	確実かつ有効に実施されていて、記録があるか	
2 保安施設の整備状況	(1)保安施設	9	保安柵、保安灯、照明灯の設置、使用方法は適切か	
		10	作業従事者の防護措置は十分なされているか	
		11	工事現場が一般区域と分離され、必要な防護措置がされているか	
	(2)交通対策	12	歩行者通路及び車線は十分確保されているか	
3 工用仮設構造物の安全確認	(1)山留め及び足場	15	山留め及び仮締切りに不備がなく、点検の記録があるか	
		16	足場、手摺り等に不備がなく、点検の記録があるか	
	(2)すり付け及び覆工	17	段差のすり付けが危険でないか	
		18	覆工は安全か	
	(3)在来施設物の防護措置	19	架空線、地下埋設物並びに地下工作物等の防護方法は適切か	
	(4)その他の仮設物等	20	仮設物等の位置は適正か、不安定となっていないか	
4 工事中の作業管理	(1)施工時の安全管理	21	作業従事者の服装、安全装備(保護帽(アゴ紐)、保護具等)は適切か	
		22	休息は適切に実施されているか	
		23	現場詰所は整理され、防火対策も十分とれているか	
		24	現場内の資機材は整理整頓されているか	
		25	作業に応じた適正な人事配置がされているか	
		26	作業内容が作業従事者に十分伝達されているか	
		27	建設機械、荷役運搬機械は特定自主検査を受け、検査済標章が貼られているか	
		28	建設機械の用途外使用はないか	
		29	建設機械の作業は安全に行われているか(制限荷重内での吊り上げ作業、転倒防止措置や立入禁止措置など)	
		30	荷揚げ機械におけるワイヤーロープの玉掛けは適正か	
		31	墜落防止措置は適切か(安全帯、命綱の着用の有無、作業床、脚立等が使用目的に応じた安全な構造かどうか)	
		32	一般者通路、工用通路及び作業帯に不備はないか	
		33	酸欠防止対策はとられているか。換気に不備はないか	
		34	掘削は適切に実施されているか	
		35	騒音、振動に対する配慮がされているか	
5 緊急時の対策	(1)異常気象時の対策	36	大雨、強風、雷、雪、地震等の対策は十分か	
6 その他		37	道路使用許可条件等関係法規を遵守して施工しているか	
		38	事故(人身・物損)の報告はされているか	
		39	安全対策重点5箇条ポスターは掲示されているか	
		40	新型コロナウイルス感染拡大防止対策は実施されているか	
		41	熱中症予防対策は実施されているか	

指 摘			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">点 検 者</td> <td style="width: 40%;">立 会 者</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>	点 検 者	立 会 者
点 検 者	立 会 者		

※記入例 良 ○ 不可 × 該当なし - 不可の場合は指摘欄に指導事項等を記載する

供 覧								課 員	発 議 者

工事安全点検リスト

【様式2-1:建築工事】

事務所 令和 年 月 日

工 事 名		工 事 場 所	
請 負 者	建 築 工 事	総 括 安 全 衛 生 責 任 者	
	電 気 設 備	総 括 安 全 責 任 者	
	機 械 設 備	総 括 安 全 責 任 者	

主なチェック項目	細 目	番号	点 検 項 目	良否
1 工事の管理体制	(1)管理体制の表示	1	緊急時の連絡組織図は整備されているか	
		2	施工体系図は掲示してあるか	
		3	作業毎の責任者が選任されているか	
		4	各種標識及び表示板は適切に整備、表示されているか	
	(2)危険予知活動	5	確実かつ有効に実施されていて、記録があるか	
	(3)新規入場者教育	6	確実かつ有効に実施されていて、記録があるか	
	(4)有資格者の確認	7	有資格者の確認(免許、修了証の写)をしているか	
2 保安施設の整備 状況	(1)保安施設	8	保安柵、保安灯、照明灯の設置、使用方法は適切か	
		9	作業従事者の防護措置は十分なされているか	
		10	工事現場が一般区域と分離され、必要な防護措置がされているか	
	(2)交通対策	11	歩行者通路及び車線は十分確保されているか	
		12	保安要員の確保及び適正配置はなされているか	
13	交通規制標識、警戒標識、迂回指導板等の 適正配置がされているか			
3 工事前仮設構造 物の安全確認	(1)山留め及び足場	14	山留めに不備がなく、点検の記録があるか	
		15	足場、手摺り等に不備がなく、点検の記録があるか	
	(2)在来施設物の防護 措置	16	架空線、地下埋設物並びに地下工作物等の 防護方法は適切か	
(3)その他の仮設物等	17	仮設物等の位置は適正か、不安定となっていないか		
4 工事中の作業管 理	(1)施工時の安全管理	18	作業従事者の服装、安全装備(保護帽(アゴ紐)、保護具 等)は適切か	
		19	休息は適切に実施されているか	
		20	現場詰所は整理され、防火対策も十分とれているか	
		21	現場内の資機材は整理整頓されているか	
		22	作業に応じた適正な人事配置がされているか	
		23	作業内容が作業従事者に十分伝達されているか	
		24	建設機械、荷役運搬機械は特定自主検査を受け、検査済 標章が貼られているか	
		25	建設機械の用途外使用はないか	
		26	建設機械の作業は安全に行われているか(制限荷重内での 吊り上げ作業、転倒防止措置や立入禁止措置など)	
		27	荷揚げ機械におけるワイヤーロープの玉掛けは適正か	
		28	墜落防止措置は適切か(安全帯、命綱の着用の有無、作 業床、脚立等が使用目的に応じた安全な構造かどうか)	
		29	一般者通路、工事前通路及び作業帯に不備はないか	
		30	酸欠防止対策はとられているか。換気に不備はないか	
		31	掘削は適切に実施されているか	
	32	騒音、振動に対する配慮がされているか		
(1)異常気象時の対策	33	大雨、強風、雷、雪、地震等の対策は十分か		
34	道路使用許可条件等関係法規を遵守して施工しているか			
35	事故(人身・物損)の報告はされているか			
36	安全対策重点5箇条ポスターは掲示されているか			
5 その他		37	新型コロナウイルス感染拡大防止対策は実施されているか	
		38	熱中症予防対策は実施されているか	

指 摘			
	点 検 者		立 会 者

※記入例 良 ○ 不可 × 該当なし - 不可の場合は指摘欄に指導事項等を記載する
「改善・留意すべき事項」なし

工事安全点検リスト

【様式2-2:アスベスト対策】

主なチェック項目	細目	番	点 検 項 目	良否
吹付け材の解体等の作業 1)	労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則	1	健康診断等は適切か	
		2	除去工事の事前届出(労働安全衛生法第88条、14日前まで) 2)	
		3	作業主任者等の表示は適切か	
	石綿障害予防規則(レベル1)	1	石綿含有建材の使用箇所等の調査・記録があるか	
		2	作業計画は作成されているか	
		3	作業の事前届出は工事開始前までにされているか 2)	
		4	関係者以外の立入禁止の表示があるか	
		5	除去以外の労働者の立入禁止(切断等を伴わない囲込みの場合)表示	
		6	作業場所の隔離(切断等を伴わない囲込みの場合を除く)はされているか	
		7	作業主任者が専任されているか	
		8	特別教育の実施の記録があるか(4.5時間)	
		9	表示・掲示等(事前調査結果、立入禁止、石綿取扱作業場、喫煙・飲食禁止)	
		10	呼吸用保護具(電動ファン付呼吸用保護具等)・保護衣着用は適切か	
		11	石綿等に係る措置(湿潤化)は適切か	
12	運搬時の発散防止は適切か			
13	作業記録(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
14	石綿健康診断(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則	掻き落し・切断・破碎を行う作業	1	工事の事前届出(14日前まで)がされているか	
		2	作業基準が遵守(HEPA付排気装置、薬剤使用、隔離等)されているか	
	上記以外の作業	1	工事の事前届出(14日前まで)がされているか	
		2	作業基準が遵守(養生、薬剤使用、清掃等)されているか	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則	1	特別管理産業廃棄物“廃石綿等”としての処理基準(特別管理産業廃棄物管理責任者・マニフェスト・帳簿の作成等)を満たしているか		
保温材、断熱材耐火被覆材の解体	労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則	1	健康診断等は適切か	
		2	作業主任者等の表示は適切か	
	石綿障害予防規則(レベル2)	1	石綿含有建材の使用箇所等の調査・記録があるか	
		2	作業計画は作成されているか	
		3	作業の事前届出は工事開始前までにされているか	
		4	関係者以外の立入禁止の表示があるか	
		5	作業場所の隔離(切断等を伴う場合のみ)はされているか	
		6	作業場所の隔離のない場合の労働者以外の立入禁止はされているか	
		7	作業主任者が専任されているか	
		8	特別教育の実施の記録があるか(4.5時間)	
		9	表示・掲示等(事前調査結果、立入禁止、石綿取扱作業場、喫煙・飲食禁止)	
		10	呼吸用保護具・保護衣着用(作業による)は適切か	
		11	石綿等に係る措置(湿潤化)は適切か	
12	運搬時の発散防止は適切か			
13	作業記録(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
14	石綿健康診断(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
大気汚染防止法・同施行令・同施行規則	掻き落し・切断・破碎を行う作業	1	工事の事前届出(14日前まで)がされているか	
		2	作業基準が遵守(HEPA付排気装置、薬剤使用、隔離等)されているか	
	上記以外の作業	1	工事の事前届出(14日前まで)がされているか	
		2	作業基準が遵守(養生、薬剤使用、清掃等)されているか	
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則	1	特別管理産業廃棄物“廃石綿等”としての処理基準(特別管理産業廃棄物管理責任者・マニフェスト・帳簿の作成等)を満たしているか		
成形板等の解体等の作業	労働安全衛生法・同施行令・労働安全衛生規則	1	健康診断等は適切か	
		2	作業主任者等の表示は適切か	
	石綿障害予防規則(レベル3)	1	石綿含有建材の使用箇所等の調査・記録があるか	
		2	作業計画は作成されているか	
		3	作業主任者が専任されているか	
		4	関係者以外の立入禁止の表示があるか	
		5	特別教育の実施の記録があるか(4.5時間)	
		6	表示・掲示等(事前調査結果、立入禁止、石綿取扱作業場、喫煙・飲食禁止)	
		7	呼吸用保護具・保護衣着用は適切か	
		8	石綿等に係る措置(湿潤化)は適切か	
9	運搬時の発散防止は適切か			
10	作業記録(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
11	石綿健康診断(当該作業をやめてから40年保存)は適切か			
廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則	1	石綿含有産業廃棄物としての処理基準(安定型処分場・マニフェスト・他の廃棄物との分別)を満たしているか		
指 摘	点 検 者		立 会 者	

※記入例 良 ○ 不可 × 該当なし — 不可の場合は指摘欄に指導事項等を記載する

- 吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、及び労働者がその粉じんばく露するおそれがあるときに実施する封じ込め・囲い込みを含む
- 耐火・準耐火建築物に使用されている石綿含有吹付け材の撤去作業の場合は、安衛法第88条により14日前まで、それ以外の建築物に使用されている石綿含有吹付け材の除去作業及び吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときに実施する封じ込め・囲い込みの場合は、石綿則第5条により工事開始前まで
- 銅製船舶の解体等の作業にも、建築物工作物と同様の適用を受ける。
- 労働者を臨時に就業させる建築物の天井裏等に吹き付けられた石綿が損傷、劣化等によりその粉じんを発生させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがある場合は、労働者に呼吸用保護具、作業衣(保護衣)を使用させなければならない(石綿則第10条)