

(様式 6 - 3)

〔非住宅・モデル建物法〕
省エネ基準工事監理状況報告書

年 月 日

建築主事 様

報 告 者 住 所
(工事監理者) 事務所名
氏 名

下記、工事中の建築物の工事監理状況について、建築基準法第12条第5項の規定により次のとおり報告します。

建築主氏名		
工事場所		
確認済証	年 月 日	第 号
	確認機関名	
計画変更 確認済証	年 月 日	第 号
	確認機関名	

工事監理の状況

確認事項		確認を行う照合内容	工事監理者確認結果※1		検査員記録※2
			A目視確認	結果	結果
			B計測確認		
			C書類確認		
1	外皮	☐ 断熱材の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、底の設置状況を含む）	A・B・C	適・不	適・不
2	空調設備	☐ 熱源機器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 全熱交換器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 全熱交換器の自動切替機能の設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 二次ポンプの変流量制御の設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 空調機ファンの変風量制御の設置状況	A・B・C	適・不	適・不
3	換気設備	☐ 換気設備の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 送風量制御の設置状況	A・B・C	適・不	適・不
4	照明設備	☐ 建物用途に応じた室の照明器具の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 各種制御の設置状況 【在室検知制御・明るさ制御・タイムスケジュール制御・初期照度補正制御】	A・B・C	適・不	適・不
5	給湯設備	☐ 建物用途に応じた使用用途の熱源機器の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 給湯配管の保温の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
		☐ 節湯器具の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
6	昇降機設備	☐ 昇降機の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
7	太陽光発電設備	☐ 太陽光発電の仕様、設置状況			
8	コージェネレーション設備	☐ コージェネレーション設備の仕様、設置状況	A・B・C	適・不	適・不
9	その他※3		A・B・C	適・不	適・不

※1 確認項目を現場でチェックし、適合は「適」に○印、不適合は「不」に○印を記入して下さい。（該当しない項目は記入しないでください）

※2 太枠内は記入しないでください。

※3 確認事項の項目にないものは、「9その他」の欄に記入してください。