

調節弁・分解組立チェックシート

P. /

納入先		群馬県企業局 高浜発電所		殿		承認	審査	作成				
作番		F101937-01-101		系統名		排気コレクタードレン弁						
弁番号		FCV-1205		シリアルNO		J168368 NF担当者: 殿						
項目		点検内容		結果	月日	確認者		備考				
						NF						
外観点検	弁本体及び付属品	作業対象弁であるか		良・否	10/12							
		付属品の状況及び取付状況		良・否	10/12							
		空気配管・ケーブルの損傷及び継手の緩み		良・否	10/12							
		ジョイントボルト等の各ボルトの緩み		良・否	10/12							
		合いマークを施したか		良・否	10/12							
		グラントバックシン締付け高さ寸法記録(指示のある場合)		良・否								
分解点検	ボディ	ボディ表面及び流路部の異常の有無		良・否	10/12							
		ブラク・シートの損傷の有無		良・否	10/12							
		ステムの曲がり・傷・腐食、ネジ部の異常の有無		良・否	10/12							
		ボルト・ナットの異常の有無		良・否	10/12							
		ガスケット溝の傷・腐食の有無		良・否	10/12							
		PT結果の良否(指示のある場合)		良・否	10/12							
		擦り合わせ後のシートの当りは正常か		良・否	10/12							
		分解後の手入れ・清掃はよい		良・否	10/12							
	駆動部	共通	ロッドの損傷の有無		良・否							
			スプリングの錆・損傷の有無		良・否							
Oリングの状況、損傷の有無			良・否									
エアシリンダ		シリンダ内面の錆及び傷の有無		良・否								
		ピストンの損傷の有無		良・否								
		各摺動部のガタの有無		良・否								
ダイヤフラム	分解後の手入れ清掃はよい		良・否									
	ダイヤフラムケース内部の錆及び傷の有無		良・否									
	ダイヤフラムの状況及び損傷の有無		良・否									
組立	駆動部	エアシリンダ	合マークの位置を確認したか		良・否							
			Oリングは指示通りか		良・否							
			Oリングは正しく装着されたか		良・否							
		ダイヤフラム	ボルトの締付確認後の合いマークを施したか		良・否							
			空気漏洩の確認はしたか		良・否							
			合マークの位置を確認したか		良・否							
	弁本体	ダイヤフラム	ダイヤフラムは指示通りか		良・否							
			Oリングは正しく装着されたか		良・否							
			ダイヤフラムケースボルトの締付けは手順書通りにしたか		良・否							
			ボルトの締付確認後の合いマークを施したか		良・否							
		共通	空気漏洩の確認はしたか		良・否							
			グラントバックシン切込みは同位相ではないか(90・120・180)		良・否							
			グラントバックシン締付けは規定通りか		良・否	10/13						
			ガスケット・バックシン類の品番照合は行ったか		良・否	10/13						
作動試験	バックシンフランジは片締めとなっていないか		良・否	10/13								
	ガスケットは構造図の指示の順番通りで正しく装着されたか		良・否	10/13								
	ボンネットの締付けトルクは規定通りか		良・否	10/13								
	ボディ・ボンネットの隙間寸法の記録(原字力の場合)		良・否									
	駆動部によりシステムを押し下げ弁全閉を確認及びストローク値の確認		良・否	10/14								
	リミットスイッチの作動確認		良・否									
指示内容	電磁弁の作動確認		良・否									
	弁開閉時間の測定(指示のある場合)		良・否									
	静調整データは記録したか		良・否									
			良・否									
指示内容	項目		指示された値		実施記録		結果					
	ダイヤフラムケースボルト締付けトルク値		— ()		— ()		—					
	ボンネット締付けトルク値		138 (N.m)		138 (N.m)		良					
グラントバックシン締付けトルク値		()		()		()						

Form FS-2016-2a

□ 作 業 / □ 点 検 記 録 (弁 体 用)

P. /

納入先	群馬県企業局 高浜発電所		殿	承認	審査	作成
弁名称	排気コレクター dren 弁					
TAG.NO.	FCV-1205	製造番号	J168368	点検日	2010 年 10 月 14 日	
型式	EZ(1B)	アクチュエータ サイズ*型式	655(3B)	点検実施者		
基本事項	項 目	基 本 事 項		実 施 事 項		結 果
	ガスケット	新品交換		新品交換		良
	グラントパッキン	上 一 枚・下 一 枚		上 一 枚・下 一 枚		一
	テフロンパッキン	PTFE-V シングル (1セット)		PTFE-V シングル (1セット)		良
	ボンネット締付トルク値	138 (N.m)		138 (N.m)		良
	グラントパッキン締付トルク値	— ()		— ()		一
弁 体 内 弁 付 属 品	NO	点 検 部 位	点 検 状 況	処 置		
	1	外 観	損傷・腐食・異常なし			
	2	ボンネット部	損傷・腐食・ゆがみ・異常なし	新品取替・手入れ		
	3	ガスケット面	腐食・異常なし	手入れ		
	4	パッキンボックス	腐食・異常なし	手入れ		
	5	ボディ内部	減肉・腐食・摩擦・錆・異常なし	手入れ・新品取替・肉盛加工		
	6	ガスケット面	腐食・異常なし	手入れ		
	7	ボルト・ナット	折損・腐食・減肉・曲がり・異常なし	手入れ・新品取替		
	8	ガイドブッシュ	腐食・腐食・ゆがみ・異常なし	手入れ・新品取替		
	9	ガスケット座面	腐食・損傷・ゆがみ・異常なし	手入れ・摺合・肉盛加工		
	10	ブラゲ	啃傷・擦傷・腐食・エロージョン・異常なし	手入れ・摺合・機械加工・新品取替		
	11	シートリング	啃傷・擦傷・腐食・エロージョン・異常なし	手入れ・摺合・機械加工・新品取替		
	12	ケー ジ	啃傷・擦傷・腐食・エロージョン・異常なし	手入れ・摺合・新品取替		
	13	ス テ ム	折損・腐食・摩擦・曲がり・異常なし	手入れ・新品取替		
	14	ステムコネクタ	ボルトの緩み・異常なし	増締・分解手入れ・新品取替		
	15	外 観	損傷・腐食・異常なし	分解手入れ・新品取替		
	16	空気配管	損傷・腐食・漏洩・曲がり・異常なし	増締・分解手入れ・新品取替		
17						
調 整	チ ェ ッ ク 項 目			実 施 日	結 果	
	18	全閉確認の後、規定ストローク値の確認 (規定値: 11 mm)		10 / 14	良	
	19	静調整の記録を取ったか?		— / —	—	
	20	動作時間の記録を取ったか?		— / —	—	
	21	減圧弁設定値の確認 (—)		— / —	—	
	22	ロック弁作動値の確認 (—)		— / —	—	
	23	リミットスイッチの作動確認 (開側: — %ON / 閉側: — %ON)		— / —	—	
	24	電磁弁の動作確認・励磁弁 (開・閉)		— / —	—	
<特記事項> ボディ内部: 錆の付着有り(手入れ後組み付け実施)			<スケッチ> 手入れ後		総合結果	合格
						

Form FS-2017c

コントロールバルブ調整記録

客 先	日立造船株式会社			殿	承認	審査	作成
納入先	群馬県企業局 高浜発電所			殿	[REDACTED]		
名 称	排気コレクタドレン弁						
TAG No.	FCV-1205	設 置 場 所	GT室横				
バルブ型式	655(3B)-EZ(1B)	バルブ製造番号	J168368	調整日	2010 年 10 月 14 日		
POS型式	-			調整者	[REDACTED]		

仕 様

ポジション入力	- (-)	/P入力	- (-)	バルブストローク	11 (mm)
アクチュエータ入力	- (kg/cm ²)	ベンチセット	0.8 - 1.9 (kg/cm ²)	供給空気圧力	- (-)
供給空気圧消失で ☒ 全開 ☐ 全閉 ☐ ロック 信号圧上昇で ☐ 全開 ☒ 全閉					


調 整 記 録

バルブ ストローク	駆動部 入力 ※ (kg/cm ²)	基準値 開度 (%)	調整 前		調整 後		開度発信器		ループテスト	
			開度 (%)		開度 (%)		出力 (-)		(-)	
			往	復	往	復	往	復	往	復
	0.6	100			100	100				
	↑	↑								
	↓	↓								
	1.9	0			0	0				

バルブ開閉 時間(秒)		規定値		調整前		調整後		ピストン型バランス圧力	
	閉→開							トップ圧力	- (-)
	開→閉							ボトム圧力	- (-)
バルブの動き出し				機械式開度制限					
閉→開	1.90 (kg/cm ²)	閉 側			(-)				
開→閉	0.60 (kg/cm ²)	開 側			(-)				

付 属 品 設 定

減圧弁設定圧 (-)	- (kPa)	リミットスイッチの作動		トリップ弁の設定圧	
減圧弁設定圧 (-)	- (kPa)				
プースタリレーのしぼり (-)	- 回転 閉側	- (%) (ON)	- (%) (OFF)	- (-) 以下	
プースタリレーのしぼり (-)	- 回転 開側	- (%) (ON)	- (%) (OFF)		



備 考

※ 駆動部入力値は、実測値です。

P. /
作 番 : F101937-01-101

写真記録

日 付 : 2010.10.14

納入先 : 群馬県企業局 高浜発電所 殿

確認者 : XXXXXXXXXX

TAG NO. : FCV-1205

弁 名 称 : 排気コレクタードレン弁

弁 型 式 : 655(3B)-EZ(3B)

製造番号 : J168368

分解前



分解後



分解後 内弁他



交換部品



PT検査



シート当り



P. /
作 番 : F101937-01-101

写真記録

日 付 : 2010.10.14

納入先 : 群馬県企業局 高浜発電所 殿

確認者 : XXXXXXXXXX

TAG NO. : FCV-1205

弁 名 称 : 排気コレクタードレン弁

弁 型 式 : 655(3B)-EZ(3B)

製造番号 : J168368

ボディ内部 手入れ前



ボディ内部 手入れ後



手入れ後



手入れ後



組立後



表紙共 5 枚



試験検査記録

注文主 群馬県企業管理者 殿

製造番


工事名 高浜ボイラ法定点検外工事

平成22年度

調節弁点検 (FCV-1205弁浸透探傷検査)

平成 22年 10月 12日

株式会社 ニチゾウテック
技術コンサルティング事業本部
診 断 技 術 部

承認 照査	担当
	

浸透探傷試験記録

注 文 主 群馬県企業管理者 殿			検 査 日 時 平成22年10月12日			
施 工 者 Hitz日立造船株式会社			検 査 場 所 高浜発電所 内			
工 事 名 称 平成22年度 高浜ボイラ法定点検外工事 (調節弁点検)						
検 査 物 件 調節弁 FCV-1205弁			材 質 ——			
試 験 条 件 及 び 資 機 材						
適用規格	JIS Z 2343 - 2001					
判定基準	電気事業法による					
検査方法	溶剤除去性染色浸透探傷液—速乾式現像法					
検査箇所	(検査位置図参照)					
探 傷 剤	浸 透 液	マークテック(株)製	銘 柄	UP-ST		
	洗 浄 液	マークテック(株)製		UR-ST		
	現 像 液	マークテック(株)製		UD-ST		
探 傷 方 法	表 面 状 況	素材のまま	洗 浄 方 法	ウェスによる拭き取り		
	前 処 理	溶剤による洗浄	乾 燥 方 法	自然乾燥		
	探傷剤適用法	刷毛塗り	現像剤適用法	スプレー法		
探傷条件	浸透時間	15分以上	現像時間	15分以上	試験温度	22℃
検査技術員	佐々木克彦 眞仁田祐三			試験湿度	55%	
検査結果	浸透指示模様認めず 合格					
検査部品一覧 FCV-1205弁						

検 査 (写 真) 記 録

工 場 名	高浜発電所
設 備 名	調節弁
撮影位置・状況	<p>FCV-1205弁 浸透処理</p> <p>☐ 浸透指示模様認めず。</p> <p>☐ 線状の浸透指示模様。</p> <p>☐ 円形状の浸透指示模様。</p> <p>☐ その他 ()</p>
コメント (判定) :	



工 場 名	高浜発電所
設 備 名	調節弁
撮影位置・状況	<p>FCV-1205弁 浸透処理</p> <p>☒ 浸透指示模様認めず。</p> <p>☐ 線状の浸透指示模様。</p> <p>☐ 円形状の浸透指示模様。</p> <p>☐ その他 ()</p>
コメント (判定) :	合格



工 場 名	高浜発電所
設 備 名	調節弁
撮影位置・状況	<p>客先立会検査 FCV-1205弁</p> <p>☐ 浸透指示模様認めず。</p> <p>☐ 線状の浸透指示模様。</p> <p>☐ 円形状の浸透指示模様。</p> <p>☐ その他 ()</p>
コメント (判定) :	



非破壊検査技術技量認定証明書 (写)

JIS Z 2305 非破壊試験技術者資格証明書 NON-DESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL CERTIFICATE

認証番号 N10125708

CERTIFICATE No.

氏名

NAME

NDT方法・レベル

NDT METHOD・LEVEL

溶剤除去性浸透探傷検査・レベル1

Solvent Removable Penetrant Inspection LEVEL1

発効年月日 (DATE of CERTIFICATION) 2009年04月01日

更新年月日 (DATE of RENEWAL) ****年**月**日

有効期限 (DATE of EXPIRATION) 2014年03月31日

工業分野

INDUSTRIAL SECTOR

マルチセクター (材料、溶接、構造物)

MULTI-SECTOR (MATERIALS, WELDS AND STRUCTURES)

社団法人 日本非破壊検査協会 認証事業本部

THE JAPANESE SOCIETY OF NON-DESTRUCTIVE INSPECTION PERSONNEL CERTIFICATION DIVISION

JENDI

認証運営委員会委員長
CHAIRMAN OF CERTIFICATION
STEERING COMMITTEE

寺田 幸博
YUKIHIRO TERADA



115. Code

JIS Z 2305 による認証制度に基づいて実施した審査の結果、
被審に記すNDT方法・レベルについて適合であると認め、認証したこ
とを証明します。

This certificate proves that the holder is certified as NDT personnel of the
NDT method and level described on the front side of the card as a result of the
qualification based on the certification system in accordance with
JIS Z 2305 (ISO 9712 modified).

「認証運営委員会委員長印及び写真へのコールドシールの無いものは無効となります。」「倫理に
関する規定に違反した場合失効となります。」「本証明書は技術者の資格を証明するもので
ありNDT作業の許可を与えるものではありません。」

Caution

"In case of no seal of Chairman in the front side of the card and no cold seal on the photograph above, the certificate
is invalid. (Chairman: Chairman of Certification Steering Committee) "When the code of ethics is violated,
this certificate will be invalid. "This certificate attests that the holder has the qualification of NDT personnel,
but it does not give the personnel any operating authorization.

非破壊検査技術技量認定証明書 (写)

JIS Z 2305
非破壊試験技術者資格証明書
NON-DESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL CERTIFICATE

認定番号 **N10078089**
CERTIFICATE No.

氏名 
NAME

NDT方法・レベル 浸透探傷試験・レベル3
NDT METHOD・LEVEL Liquid Penetrant Testing LEVEL3

発効年月日 (DATE of CERTIFICATION) 2006年10月01日


更新年月日 (DATE of RENEWAL) ****年**月**日

有効期限 (DATE of EXPIRATION) 2011年09月30日

工業分野 マルチセクター (材料、溶接、構造物)
INDUSTRIAL SECTOR MULTI-SECTOR (MATERIALS, WELDS AND STRUCTURES)

社団法人 日本非破壊検査協会 認定事業本部
THE JAPANESE SOCIETY for NON-DESTRUCTIVE INSPECTION PERSONNEL CERTIFICATION DIVISION

JNDI 上級経営管理者 寺田 幸博
SENIOR EXECUTIVE YUKIHIRO THIRADA




注意 本証明書は、JIS Z 2305 による認証制度に基づいて発行されたものである。本証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。この証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。この証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。

注意 本証明書は、JIS Z 2305 による認証制度に基づいて発行されたものである。本証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。この証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。この証明書は、JIS Z 2305 5.7.12 条に規定されている。


31830-1063

REVISED AND REBORN PER ECU 12416C



THE COIL HOUSING SHOWN HERE IS 6442-1 (1317002)

- NOTES:
- 1. REMAIN KIT 621830-1063 CONTAINS ALL RECOMMENDED SPARE PARTS EXCEPT COIL (ITEM 6).
 - 2. IDENTIFY THE PARTS BY THE PARTS LISTED FOR THIS MODEL. FOR THE VOLTAGE IDENTIFIED, THE CORRESPONDING COIL MUST BE USED.
 - 3. CUSTOMER STEWART A STEVENSON
 - 4. FLUID: (2) DIESEL, FUEL, DIESELIN, NATURAL GAS. OPER. PRESSURE: 8-120 PSIG. VOLTAGE: 12V DC. COIL HOUSING: 6442-1 (1317002). COIL: 64073-1 (13127).
 - 5. TEST FOR ATP 1820, MIL-H-5606, AIR & WATER.
 - 6. AUTOMATIC PART NUMBERS ARE IN ().
 - 7. THESE PARTS MAKE UP COIL HOUSING ASSEMBLY P/N 6442-1 (1317002).
 - 8. THESE PARTS MAKE UP COIL HOUSING ASSEMBLY P/N 6442-1 (1317002).
 - 9. COIL PISTON RINGS (ITEM 17) TO .283 GAP.
 - 10. APPLY LOCITE 242 TO NUT (61113) AND PLATE TO STOP (61220).
 - 11. APPLY LOCITE 242 TO INSERT (ITEM 25) PISTON STOP (ITEM 24) AND SEAL SCREW (ITEM 16) PRIOR TO ASSEMBLY.
 - 12. STEWART ASSEMBLY (ITEM 11) CONSISTS OF THE FOLLOWING P/N: 61220 (1317002) NUT 64028-4 (1316100) PISTON 61221 (13115) SPRING
 - 13. LUBE P/N MFS 24-00
 - 14. PLACE PROTECTIVE SLEEVES ASSEMBLY STOCK P/N 62220. DO NOT BEND COIL LEAD PRIOR TO INSTALLING COIL.



THE COIL HOUSING SHOWN HERE IS 6442-1 (13127)

The data attached/enclosed may contain information subject to the ITAR or EAR. This information may not be exported, released, or disclosed to foreign nationals without first complying with the export license requirements of the ITAR and EAR.

The data attached/enclosed may contain information subject to the ITAR or EAR. This information may not be exported, released, or disclosed to foreign nationals without first complying with the export license requirements of the ITAR and EAR.

ITEM NO.	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL
1	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
2	1	COIL	64073-1 (13127)
3	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
4	1	COIL	64073-1 (13127)
5	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
6	1	COIL	64073-1 (13127)
7	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
8	1	COIL	64073-1 (13127)
9	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
10	1	COIL	64073-1 (13127)
11	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
12	1	COIL	64073-1 (13127)
13	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
14	1	COIL	64073-1 (13127)
15	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
16	1	COIL	64073-1 (13127)
17	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
18	1	COIL	64073-1 (13127)
19	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
20	1	COIL	64073-1 (13127)
21	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
22	1	COIL	64073-1 (13127)
23	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
24	1	COIL	64073-1 (13127)
25	1	COIL HOUSING	6442-1 (1317002)
26	1	COIL	64073-1 (13127)

31830-1063

REVISED AND REBORN PER ECU 12416C

31830-1063

31830-1063

2010年8月30日

検 査 結 果 報 告 書

検 査 報 告	
1) 納入品番	2171A6927
2) 注文番号	10070110-1
3) 検査結果	合格

上記アイテムは、当社の品質検査に合格した事を証明します。

以上

ロス・アジア株式会社 
252-245
神奈川県相模原市
中央区田名塩田1-10-12
TEL:042-778-7251 FAX:042-778-7256



点検名称 平成22年度 高浜ガスタービン12ヶ月点検工事
 客先名称 群馬県企業管理者 殿 点検期間 平成22年10月9日～
 設備名称 高浜発電所LM2500ガスタービン 平成22年10月16日
 点検項目 2. ガスタービン付属設備 点検者 [REDACTED]

記号説明 ○：異常なし △：補修、手直し ×：修理が必要

(15) 起動油装置の点検

設備名称	点検箇所	点検方法	結果	備 考
・ 起動油装置及び付帯機器	取付状態	目視	○	補給
	油圧配管	目視	○	
	油タンク	目視	△	
・ 機側操作盤の点検	機側操作盤	目視	○	
	盤内端子	増締め	○	
・ フィルターエレメントの交換	フィルタエレメント	交換	○	
・ 電動機の絶縁抵抗測定	電動機	測定	○	
		目視	○	

特記事項

交換部品リスト

項	品名	仕様	部品番号	数量	備 考
1	作動油		モービルDTE-25	10L	客先殿支給
2	フィルタエレメント		P165659	4	

点検名称 平成22年度 高浜ガスタービン12ヶ月点検工事
 客先名称 群馬県企業管理者 点検期間 H22年10月18日～
 設備名称 高浜発電所LM2500ガスタービン H22年10月18日
 点検項目 2. ガスタービン付属設備 点検者 XXXXXXXXXX

記号説明 ○: 異常なし △: 補修、手直し ×: 修理が必要

(16)計器の点検・校正

設備名称	点検箇所	点検方法	結果	備 考
ア 燃料ガス流量計 (FIQ-1246)	取付状態、損傷	目視	○	メーカー報告書参照
	作動試験		○	
	変換器	測定	○	
	検出器	分解点検	○	
イ 水噴射流量計 (FIQ-1243)	取付状態、損傷	目視	○	メーカー報告書参照
	作動試験		○	
	変換器	測定	○	
	検出器	分解点検	○	

交換部品リスト

	品名	品番		数量	
1	ねじ	Y9406ZU		4	
2	ガスケット	F9322CA		1	
3	ガスケット	F9322CC		1	
4					

特記事項

作業報告書

群馬県企業局
高浜発電所

様

作業名称 高浜ガスタービン 12 ヶ月点検工事

実施日 平成 22 年 10 月 18 日

横河フィールドエンジニアリングサービス株式会社
東部サービスセンター

承認	審査	作成

作業名称: 高浜ガスタービン 12 ヶ月点検工事

実施日 : 平成 22 年 10 月 18 日

実施者: [REDACTED]

実施対象: 別紙『実施製品リスト』にてご報告申し上げます。

実施内容: ご依頼内容に基づき各機器の点検整備を実施致しました。

詳細な内容は次ページ以降の検査成績書にてご報告申し上げます。

使用機材: 校正証明書が必要な測定器類は以下に列挙する 2 台です。

管理No.	型名	製造番号	適用
FG2	706012-1-M	26XW5241	変換器の模擬入力信号源として使用
CA8	CA150	91G613054	変換器の出力信号測定器として使用

総合所見:

1. ご使用環境

1.a. 機械室

機械室内に変換器が設置されています。主な環境要因として温湿度・塵埃・直射日光・腐食性ガス・振動・結露があげられますが、特に改善をおすすめする事項はありません。

1.b. タービン近傍

検出器の環境要因として特筆すべき事項に“グリースの付着”がありました。グリースが劣化して固着することを憂慮し、ウェスで拭き取りました。

2. 製品について

2.1. 不適合(または不適合に発展する可能性を有する)箇所

特筆すべき事項はありません。

検出器の分解点検においては、渦発生体への異物の付着や、渦発生体の傷等は見られず異常はありませんでした。

2.2. 交換部品

点検時に防爆用錠締め機構のねじ(品名:SCREW)を取り付けました。

また、検出器の分解点検実施のため(品名: GASKET)を交換しました。

対象	品名	部品番号	個数	備考
噴射水流量	SCREW	Y9406ZU	2	検出器×2
	GASKET	F9322CA	1	呼び径25mm用
燃料ガス流量	SCREW	Y9406ZU	2	検出器×2
	GASKET	F9322CC	1	呼び径50mm用

3. 奨励事項

3.a. 点検周期短縮


平成 18 年度より 2 年毎にご依頼いただいています(以前は 1 年毎でした)が、計器の精度を維持するために、1 年毎に点検をご依頼いただけますようお願い申し上げます。

なお、検出器の分解点検については、保守スペースが狭いため、分解/組立中に検出器の渦発生体を破損させてしまう可能性があります。

分解点検の利点よりも、それに伴う負の要因の方が多いと推測されます。

今回の、納入後 4 年目点検にて分解点検に異常が見られなかったことより、上記の検出器設置状況を踏まえると、分解点検は 4 年毎をお奨めします。

以上、ご報告申し上げます。




FT-1243 (噴射水流量計:
water injection flow meter)
DY025-NBLAA4-2N*S1/L2/FF1/SCT/M04
S5F904901 635
KM=69.23p/l

変換器波形

TP2-COM波形 (入力波形) 上段

P-COM波形 (変換後波形) 下段

停止状態では誤動作の原因となる
振動はありません。



FT-1243 (噴射水流量計:
water injection flow meter)
DY025-NBLAA4-2N*S1/L2/FF1/SCT/M04
S5F904901 635
KM=69.23p/l

変換器波形

TP2-COM波形 (入力波形) 上段


P-COM波形 (変換後波形) 下段

配管に振動を与え、問題なく測定
できることを確認しました。

FT-1243 (噴射水流量計:water injection flow meter) パラメータ 1/2

[illegible][illegible]

J00	TEST	
J10	OUT ANALOG	0.0 %
J20	OUT PULSE	0 PPS
J30	OUT STATUS	OFF
K00	MAINTENANCE	
K10	TLA	1.0
K20	SIGNAL LEVEL	1.0
K25	N. B. MODE	AUTO
K26	NOISE RATIO	00.70
K28	SET VORTEX F	0.0 Hz
K30	VELOCITY	000.00 m/s
K32	SPAN V	006.14 m/s
K34	VORTEX FREQ.	0.0 Hz
K36	SPAN F	220.22 Hz
K40	ERROR RECORD	GOOD
K50	SOFTWARE REV	5.10
M00	MEMO	
M10	MEMO 1	
M20	MEMO 2	
M30	MEMO 3	
S00	SERVICE	
S10	DISPLAY TEST	NOT EXECUTE
S15	SET VORTEX F	0.0 Hz
S20	TLA MODE	TRACKING
S21	TLA	1.0
S22	TP2 GAIN	2
S23	MAX BAND	09
S24	NR CAL BAND	60
S25	NOISE RATIO	00.70
S30	RATE LIMIT	2.0 sec
S31	TRANSIENT	12
S32	HIGH VIB.	010 sec
S33	CLOGGING	30 sec
S34	FLUCTUATING	10 %
S35	COM. ERROR	000
S36	ERROR COUNT	000
S40	T USER ADJ	+ 0.0 deg C
S41	Cp	1024.0 kJ/kg · K
S42	HEAT TRANS G	3.500
S43	HEAT TRANS L	0.00200
S44	AMBIENT TEMP	+ 20.0 deg C
S50	KEY NO	00




FT-1246 (燃料ガス流量計: fuel gas flow meter)
変換器
DYA-D2N/FF1/SCT/L2*S1
S5F904897 635
KM=8.886p/l

変換器波形

TP2-COM波形 (入力波形) 上段

P-COM波形 (変換後波形) 下段

停止状態では誤動作の原因となる振動はありません。



FT-1246 (燃料ガス流量計: fuel gas flow meter)
変換器
DYA-D2N/FF1/SCT/L2*S1
S5F904897 635
KM=8.886p/l

変換器波形

TP2-COM波形 (入力波形) 上段

P-COM波形 (変換後波形) 下段

配管に振動を与え、問題なく測定できることを確認しました。

噴射水流量
燃料ガス流量

渦流量計 検出器用

新部品



噴射水流量

渦流量計 変換器

点検中

(模擬入力による出力校正)




燃料ガス流量

渦流量計 変換器

点検中

(模擬入力による出力校正)



噴射水流量

渦流量計 検出器

分解点検中



噴射水流量

渦流量計 検出器

分解点検中



噴射水流量

渦流量計 検出器

分解点検中



燃料ガス流量

渦流量計 検出器

分解点検中



燃料ガス流量

渦流量計 検出器

分解点検中



燃料ガス流量

渦流量計 検出器

分解点検中



噴射水流量

渦流量計 変換器

点検中

(波形確認中)



燃料ガス流量

渦流量計 変換器

点検中

(波形確認中)



ページ 1 / 1
 発行番号 S10-10-02099
 発行日 2010年10月19日

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名	[Model]	7 0 6 0 1 2 - 1 - M
製品名称	[Description]	ファンクションジェネレータ
計器番号	[Serial No.]	2 6 X W 5 2 4 1
客先名	[Customer]	横河フィードバックエンジニアリングサービス株式会社
校正日	[Calib. Date]	2010年09月06日

上記製品は、横河マニファクチャリング株式会社の基準にしたがって校正を行い、使用した測定器は横河電機株式会社の計測器管理システムにより校正されています。横河電機株式会社の計測器管理システムにおける一次標準である照合用標準器は、産業技術総合研究所をはじめとする公的な校正機関の標準、また、それらの公的な校正機関によって認められている標準にトレーサビリティがとれています。その他、特定分野においては、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的な校正機関の標準および、計測器メーカを経由して、前述の公的な校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器

名称	形名	計器No.	試験成績書No.
直流標準電圧発生器	7 3 2 A	4810006	第 1 0 5 1 8 4 号
標準分圧器	7 5 0 A	560007	015-090131-100
交直電圧比較装置	7 9 2 A	5300003	011-093358-100
スパクトラム・ネットワーク・アナライザ	3 5 8 8 A	3005A01199	1-2512128583-1
メジャリングレシーバ	8 9 0 2 A	3104A02726	1-2460253627-1
オーディオアナライザ	8 9 0 3 B	3011A09351	1-2460253554-1
センサモジュール	1 1 7 2 2 A	2716A03279	1-2460284542-1
セリウム周波数標準器	5071A	US45382349	第 1 0 5 1 5 2 号

横河マニファクチャリング株式会社
 修理校正部



本書の内容の一部のみを無断で転載、複製することは禁止されています。

横河メータ&インスツルメンツ株式会社
 東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586

KTC-CERG-003-R.0

YOKOGAWA ◆

ページ 1 / 1
 発行番号 S10-10-02100
 発行日 2010年10月19日

校正証明書

CALIBRATION CERTIFICATE

形名	[Model]	CA150
製品名称	[Description]	ハンディキャル
計器番号	[Serial No.]	91G613054
客先名	[Customer]	横河フィールドエンジニアリングサービス株式会社
校正日	[Calib. Date]	2010年05月24日

上記製品は、横河マニュファクチャリング株式会社の基準にしたがって校正を行い、使用した測定器は横河電機株式会社の計測器管理システムにより校正されています。横河電機株式会社の計測器管理システムにおける一次標準である照合用標準器は、産業技術総合研究所をはじめとする公的な校正機関の標準、また、それらの公的な校正機関によって認められている標準にトレーサビリティがとれています。その他、特定分野においては、国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的な校正機関の標準および、計測器メーカーを経由して、前述の公的な校正機関の標準にトレーサビリティがとれています。

照合用標準器

名称	形名	計器No.	試験成績書No.
直流標準電圧発生器	732A	4810006	第095157号
標準分圧器	750A	560007	015-090131-100
標準抵抗器 1Ω	2781	68L201	第095159号
白金測温抵抗体	BB660	019	011-097202-100
標準抵抗器 10kΩ	SR104	K201010630104	第095158号
セシウム周波数標準器	5071A	US45382349	第095248号

横河マニュファクチャリング株式会社
 修理校正部



本書の内容の一部のみを無断で転載、複製することは禁止されています。

横河メータ&インスツルメンツ株式会社
 東京都立川市栄町6-1-3 〒190-8586

KTC-CERG-003-R.0

YOKOGAWA ◆

点検名称 平成22年度 高浜ガスタービン12ヶ月点検工事
 客先名称 群馬県企業管理者 殿 点検期間 平成22年10月15日
 設備名称 高浜発電所LM2500ガスタービン
 点検項目 2. ガスタービン付属設備 点検者 XXXXXXXXXX

記号説明 ○: 異常なし △: 補修、手直し ×: 修理が必要

(17) 計器の交換


設備名称	点検箇所	点検方法	結果	備 考
・ タービン潤滑油タンク 温度「低」温度スイッチ (TSL-1113)	温度スイッチ	交換	○	交換後に設定調整施工

特記事項

交換部品リスト

項	品名	仕様	部品番号	数量	備 考
1	温度スイッチ		100TC5DCC6R15	1	TSL-1113
2					

Neo-Dyn® Series 100T/100TC



DESCRIPTION

Adjustable temperature switch for use in hazardous areas. Utilizes "Nega-Rate" Belleville spring mechanism and saturated vapor sensor for quick response and narrow deadband. Direct mount (100T), Remote mount (100TC).

Explosion Proof Hermetically Sealed (NEMA 7 and 9)

Operating Temperature Data

SERIES 100T/DIRECT MOUNT

Adjustable Range Number	Adjustable Set Point Range Increasing °F	Adjustable Set Point Range Decreasing °F	Deadband† (approx.) °F	Proof Temp. °F
B	-50 to +65	-69 to +62	19/3	250
D	+30 to +175	+7 to +172	23/3	400
F	+95 to +250	+70 to +247	25/3	450
H	+175 to +360	+145 to +355	30/5	500
J	+335 to +500	+305 to +495	30/5	600

† Deadband decreases as the adjustable set point is increased

① SERIES 100TC/REMOTE MOUNT

Adjustable Range Number	Adjustable Set Point Range Increasing °F	Adjustable Set Point Range Decreasing °F	Deadband† (approx.) °F	Proof Temp. °F
B	-50 to +65	-69 to +62	19/3	250
D	+30 to +175	+7 to +172	23/3	400
F	+95 to +250	+70 to +247	25/3	450
H	+175 to +360	+145 to +355	30/5	500
J	+335 to +500	+305 to +495	30/5	600
L	+445 to +720	+445 to +714	40/6	900
N	+645 to +925	+600 to +819	45/6	1200

Standard Specifications

Electrical

Snap action electrical switch listed by Underwriters Laboratories, Inc. and CSA Testing Laboratories

Electrical Connection

1/2" - 14 NPT male conduit connection with PVC insulated 18 AWG leads 18" long

Process Connection

1/2" - 14 NPT male
100T Direct mount
100TC Remote mount. Stainless steel 6" capillary with armor jacket. 10" minimum bendable tubing and 1/2" adjustable gland nut. Optional capillary lengths available.

Temperature Range

Ambient: -40°F to +180°F
-40°C to +82°C

System Pressure

1500 psig maximum

Proof Pressure

2250 psig

Adjustment

Concealed wrench flat adjustment with range scale

Shipping Weight

100T Approximately 3 pounds
100TC Approximately 5 pounds

Ordering Sequence — Select desired option for each category

OPTIONS

Wetted Material

3 300 series stainless steel port and probe assembly, Viton seal (100T)

NOTE: Range "J" uses Teflon seal.

⑤ 300 series stainless steel, graphite filled non-asbestos packing (100TC)

Adjustable Range

B -69°F dec. to +65°F inc. L +445°F dec. to +720°F inc. (100TC only)
D +7°F dec. to +175°F inc. N +600°F dec. to +925°F inc. (100TC only)
F +70°F dec. to +250°F inc.
H +145°F dec. to +360°F inc.
J +305°F dec. to +500°F inc.

Electrical Form

C 11 amps and 1/4 hp 125 or 250 VAC; 5 amps resistive, 3 amps inductive 28 VDC; .5 amps resistive 125 VDC
CC 11 amps and 1/4 hp 125 or 250 VAC; 5 amps resistive, 3 amps inductive 28 VDC; .5 amps resistive 125 VDC

Enclosure

⑥ Explosion proof • factory sealed • hermetically sealed electrical assembly P/N 057-0030 (C Form); P/N 057-0057 (CC Form). Underwriters' Laboratories, Inc. listed (file #E56677) or Canadian Standards Association certified (file #34146) for Division 1 and 2; Class I, Groups A, B, C and D; Class II, Groups E, F and G hazardous locations (NEMA 7 and 9)

Miscellaneous

A Epoxy paint exterior — extra protection for severe environments
I 3/4" Conduit box with terminal strip
J Annealed stainless steel port screws for H₂S environments
M Gold electrical contacts for extremely low current applications
N CENELEC approval
R 72" Electrical free leads
W Stainless steel screws — exterior

Optional Capillary Lengths (100TC):

10', 15', 20' and 25' lengths available (insert appropriate number at end of model number — see example)

Special (Consult representative or factory)

■ Thermowells
■ Non-catalog adjustable range and/or set point and deadband


Ordering Procedure

- When factory presetting is desired, specify set point, increasing or decreasing
- Insert available "Option" letter designation as required



Example

Series
Wetted Material
Adjustable Range
Electrical Form (specify)
Enclosure
Options
Optional Capillary Length (100TC)
100TC5BCC6



Envelope Dimensions



Electrical Form



Basic Principles of Design



点検名称 平成22年度 高浜ガスタービン12ヶ月点検工事
 客先名称 群馬県企業管理者 殿 点検期間 平成22年10月1日～
 設備名称 高浜発電所LM2500ガスタービン 平成22年10月18日
 点検項目 3. 工場補修 点検者

記号説明 ○: 異常なし △: 補修、手直し ×: 修理が必要

(1) 調節弁等

設備名称	点検箇所	点検方法	結果	備 考
・ 燃料ガス制御弁 (FCV-1201) (P/N 8915-094JN)	本体	分解点検	○	メーカー報告書参照
・ 水噴射制御弁 (FCV-1238) (P/N 8915-103JN)	本体	分解点検	○	メーカー報告書参照
・ CDPダンプ弁 (FCV-12145)	弁本体	分解点検 作動確認	○ ○	参照図面添付

特記事項

交換部品リスト

項	品名	仕様	部品番号	数量	備 考
1	パッキン	600lb-1B		3	
2	パッキン	600lb-2B		2	

整備報告書

REPAIR REPORT

株式会社ウッズ 富里工場

カスタマーサービス部

日立造船株式会社
エンジニアリング本部
建設グループ部
殿

日付:平成22年10月19日

DATE

報告者

REPORTED BY

ウッズ
2210.19


S/O: T100399		主 題 SUBJECT		ガバナ/アクチュエータ整備点検報告書	
客 先 CUSTOMER	貴工事項号 JOBNUMBER OR REFERENCE NUMBER	その他参項番号	ガバナ型式 GOV. TYPE	P/N 8915-094 JN	
	群馬県企業局 高浜発電所殿向け	LM2500ガスタービン	3103 Gas Valve W/TM-55 P	S/N 11434094	
<p>上記ガバナ/アクチュエータの整備点検について、下記に概要を報告いたします。</p> <p>A) 受取り時の外観検査</p> <p>A-1. 外観上の傷、変形、錆等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>A-2. シール部からの油の漏れ、にじみ等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B) 内部分解点検</p> <p>B-1. ガス、及び作動油の汚れ ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-2. 錆の状態 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-3. 摩耗の状態 (通常摩耗以外の摩耗部品) ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-4. 各作動部のスティック、傷等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-5. 異物の混入等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>C) 部品交換</p> <p>別紙交換部品リスト及び交換理由を参照ください。</p> <p>D) その他</p> <p>3103ガスバルブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚れやゴミの付着等もなく内部は良好な状態でした。 ・ 分解・洗浄、及び消耗部品の交換と、組立後の漏れ試験を行いました。 ・ 各設定値は入荷時と同様にセットしました。 <p>TM-55Pアクチュエータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トルクモータのシールド線に劣化がありシールド線は新替えしましたが、全体的には良好な状態であり特に問題はありませんでした。 <p style="text-align: right;">—以上—</p>					

※ 整備時の写真









株式会社ウッズ

交換部品リスト

弊手配番号 T100399-2

ガバナタイプ 3103GV

シリアル番号 11434094

出荷製品番号 6945352

受入製品番号 6945352

貴社名

貴注文番号

日立造船株式会社

部品番号	部品名	数量	単価(¥)	金額(¥)	理由コード	備考
182732	O RING	1			6	
217067	PLUG	1			16	
1001-851	PIN	2			6	
1011-971	WASHER	3			5	
1011-973	WASHER	18			5	
1083-443	SCREW	4			16	
1199-003	COVER	2			16	
1355-091	PACKING	1			6	
1355-117	O RING	2			6	
1355-199	O RING	1			6	
1355-239	O RING	1			6	
1355-255	O RING	1			6	
1355-308	O RING	1			6	
1369-099	SEAL	2			6	
1382-015	RING	2			6	
1386-115	SEAL	1			6	
1411-305	BEARING	2			6	
3053-059	GASKET	1			6	
3054-385	GASKET	1			6	

Reason Code/理由コード

1. DEFECTIVE/不良

2. RUSTY/錆

3. CORRODED/腐食

4. MISSING/紛失(不足品)

5. DAMAGED ON RECEIPT/損傷

6. ALWAYS REPLACED/消耗部品

7. SEIZURE/焼き付き

8. WEAK/へたり

9. WORN/摩耗

10. MODERNIZATION/モダンゼーション

11. CONVERSION/(改造による)交換

12. BENT/曲がり

13. BROKEN/破損

14. CUSTOMER'S REQUEST/顧客要求

15. DUE TO RELATED PART CHANGED/
関連部品交換の為

16. FOR SHIPPING/出荷用

17. OPEN/開放

18. SHORTED/ショート(短絡)

19. LEAKY/漏れ

20. INTERMITTENT/間欠作動

21. OUT OF TOLERANCE/許容値外

株式会社ウズ

交換部品リスト

弊手配番号 T100399-3

ガバナタイプ TM55P

シリアル番号 11434094

出荷製品番号 9904173

受入製品番号 9904173

貴社名

貴注文番号

日立造船株式会社

部品番号	部品名	数量	単価(¥)	金額(¥)	理由コード	備考
182725	O RING	1			6	
182801	O RING	1			6	
218254	CAP	1			16	
218383	PLUG	1			16	
1031-803	SCREW	2			6	
1137-837	NUT	1			6	
1223-893	PLUG	1			6	
1223-897	PLUG	1			6	
1326-225	FILTER	3			6	
1355-077	O RING	1			6	
1355-088	O RING	1			6	
1355-093	O RING	1			6	
1355-105	O RING	3			6	
1355-109	O RING	6			6	
1355-111	O RING	1			6	
1355-113	O RING	3			6	
1355-123	O RING	1			6	
1355-125	O RING	1			6	
1355-145	O RING	1			6	
1355-167	O RING	1			6	
1355-169	O RING	1			6	
1355-177	O RING	1			6	
1355-197	O RING	4			6	
1355-211	O RING	2			6	
1355-217	O RING	2			6	
1381-651	SEAL	1			6	
1381-655	SEAL	1			6	
1382-021	SEAL	3			6	
1382-047	SEAL	1			6	
1382-049	SEAL	1			6	
3209-059	WASHER	1			6	
4941-015	INSERT	3			6	
4941-021	PIN	2			6	

Reason Code/理由コード

1. DEFECTIVE/不良

2. RUSTY/錆

3. CORRODED/腐食

4. MISSING/紛失(不足品)

5. DAMAGED ON RECEIPT/損傷

6. ALWAYS REPLACED/消耗部品

7. SEIZURE/焼き付き

8. WEAK/へたり

9. WORN/摩耗

10. MODERNIZATION/モダニゼーション

11. CONVERSION/(改造による)交換

12. BENT/曲がり

13. BROKEN/破損

14. CUSTOMER'S REQUEST/顧客要求

15. DUE TO RELATED PART CHANGED/
関連部品交換の為

16. FOR SHIPPING/出荷用

17. OPEN/開放

18. SHORTED/ショート(短絡)

19. LEAKY/漏れ

20. INTERMITTENT/間欠作動

21. OUT OF TOLERANCE/許容値外



TM55P 出荷テスト S/N 11434094
Supply pressure 4.5Mpa (650psi)

電流値(mA)	バルブ開度(°)	フィードバック値(V)
0	6	-3.52
20	6	-3.52
40	11	-3.92
60	19	-4.37
80	26	-4.85
99	33	-5.31

Tested by [REDACTED]
2010.10.16

整備報告書

REPAIR REPORT

株式会社ウッズ 富里工場

カスタマーサービス部

日立造船株式会社
エンジニアリング本部
建設グループ部日付：平成22年10月19日
DATE報告者
REPORTED BY

S/O : T100399		主 題 SUBJECT		ガバナ/アクチュエータ整備点検報告書	
客 先 CUSTOMER		貴工事番号 JOB NUMBER OR REFERENCE NUMBER	その他参照番号	ガバナ型式 GOV. TYPE	P/N 8915-103 J N SN 11429315
群馬県企業局 高浜発電所殿向け		LM2500ガスタービン		3151 Water Valve W/TM-40LP	
<p>上記ガバナ/アクチュエータの整備点検について、下記に概要を報告いたします。</p> <p>A) 受取り時の外観検査</p> <p>A-1. 外観上の傷、変形、錆等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>A-2. シール部からの油の漏れ、にじみ等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B) 内部分解点検</p> <p>B-1. 作動油の汚れ ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-2. 錆の状態 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-3. 摩耗の状態 (通常摩耗以外の摩耗部品) ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-4. 各作動部のスティック、傷等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>B-5. 異物の混入等 ☐ 有 ☒ 無</p> <p>C) 部品交換</p> <p>別紙交換部品リスト及び交換理由を参照ください。</p> <p>D) その他</p> <p>3151ウォーターバルブ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 内部に若干の水垢汚れはありましたが、損傷や摩耗部品はありませんでした。 ・ 分解・洗浄、及び消耗部品の交換と、組立後の漏れ試験を行いました。 ・ 各設定値は入荷時と同様にセットしました。 <p>TM-40LPアクチュエータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トルクモータのシールド線に劣化がありシールド線は新替えしましたが、全体的には良好な状態であり特に問題はありませんでした。 <p style="text-align: right;">—以上—</p>					

※ 整備時の写真





